

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О Т Ч Е Т

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на текущий и капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа»

«05» ноября 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 11 разд. II плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год, поручение и. о. председателя КСП НГО от 07.09.2020 №10; распоряжение председателя КСП НГО от 18.09.2020 № 38-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на текущий и капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

3. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа;

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Находкинского городского округа.

5. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на текущий и капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

Цель 2. Оценить эффективность и целевое использование средств Находкинского городского округа на финансовое обеспечение текущего и капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

6. Срок проведения основного этапа проверки: с 21 сентября 2020 года по 20 октября 2020 года

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Капитальный и текущий ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в 2019 году был произведен за счет средств краевого и местного бюджетов, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы». Согласно информации, предоставленной МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО от 10.09.2020 № 1-10-555, всего на капитальный и текущий ремонт МБОУ в 2019 году израсходовано 14 701 349,50 рублей.

Цель 1.

Выбор муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проводился капитальный и текущий ремонт осуществлялся на основании предписаний Роспотребнадзора и для приведения состояния учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

Всего в 2019 году капитальный ремонт проведен в 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

В рамках проведения капитального ремонта в 2019 году были заключены договоры по проектно-сметной документации в 9 учреждениях, в том числе: 8 договоров на изготовление проектов капитального ремонта в 5 школах на сумму 652 697,31 рубль, 5 договоров на проведение авторского надзора в 4 школах на сумму 395 000,00 рублей.

4 проекта на сумму 315 970,31 рублей (48,4% от общей суммы расходов на изготовление проектов) остались не реализованы в 2019 году.

Текущий ремонт был произведен в 12 учреждениях. В рамках текущего ремонта были произведены следующие виды работ: текущий ремонт систем канализации, отопления, водоснабжения, текущий ремонт крыши, стен, потолков, устройство пожарного выхода, установка дверей.

Основанием для проведения текущего ремонта явились:

- аварийно-восстановительные работы – в 4 школах (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 1»);

- предписания контрольно-надзорных органов – в 5 школах (МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 26»);

- приведение в соответствие с требованиями СанПиН – в 3 школах (МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17»).

Цель 2.

Контрольно-счетной палатой НГО выборочно были проверены документы следующих муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 1 «Полюс», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14»,

МБОУ «СОШ № 20».

Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями для проверки требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в Контрольно-счетную палату были предоставлены муниципальные контракты, договоры, сметы, акты выполненных работ, платежные поручения.

В результате проверки документов МБОУ «СОШ № 1 «Полюс», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 20» нарушений не выявлено.

При проверке документов МБОУ «СОШ № 4» выявлены нарушения.

При исполнении договора с ИП Нагаев Н.Н. от 18.11.2019г. без номера на выполнение работ по частичной замене оконных блоков в здании мастерских МБОУ «СОШ № 4» на сумму 309 361,00 рубль, было установлено, что работы оплачены двумя платежными поручениями. Оплата за выполнение работ по одному и тому же договору была произведена по различным видам ремонта – капитальному (вид расхода 243) и текущему (вид расхода 244).

В платежном поручении на оплату работ по вышеуказанному договору на сумму 141 034,87 рубля в назначении платежа указано, что производится частичная оплата за выполнение текущего ремонта кабинета, что не соответствует п. 1.1. договора («выполнение работ по частичной замене оконных блоков в здании мастерских МБОУ «СОШ № 4» НГО») и, в соответствии со ст. 306.4. Бюджетного Кодекса РФ признается нецелевым использованием бюджетных средств.

При проверке документов на разработку проектной документации установлено, что по двум договорам с ООО «Приморпроект» от 15.07.2019г. №2019.120 на сумму 88 790,00 рублей и от 09.07.2019г. № 2019.106 на сумму 63 421,00 рублей при нарушении сроков исполнения работ не велась претензионная работа.

Так же установлено, что оплата по договору с ООО «Приморпроект» без даты № 2019.158А на услуги по проведению авторского надзора по объекту: капитальный ремонт кровли здания мастерских в МБОУ «СОШ №4» на сумму 15 000,00 рублей была произведена в размере 100% предоплаты.

В рамках контрольного мероприятия были осуществлены выезды на объекты совместно с представителем МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО. При осмотре объектов присутствовали сотрудники муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений.

В результате осмотров выполненных работ по капитальному и текущему ремонту школ недостатков не выявлено.

Оценивая эффективность использования средств местного бюджета установлено, что, заключая контракты и договоры в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, соблюдено требование экономичности. Экономия в результате проведения аукционов составила 600,82 тыс. рублей.

По плану реализации муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 годы» количество общеобразовательных учреждений, в которых были предусмотрены ремонтные работы, составило 9 единиц. Фактически работы по капитальному и текущему ремонту были выполнены в 14 учреждениях.

Из 8 изготовленных и оплаченных в 2019 году проектов капитального ремонта образовательных учреждений, 4 проекта реализованы в 2019 году, 1 проект реализован в 2020 году, а 3 проекта на момент проверки остались не реализованы.

В результате контрольного мероприятия установлено, что продуктивность и результативность проведенных ремонтных работ достигнуты, а результативность изготовленных проектов на капитальный ремонт составляет 68,8%.

На основании вышеизложенного, использование бюджетных средств, выделенных в 2019 году на проведение текущего и капитального ремонта муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений в целом можно признать эффективным.

8. Акт по результатам контрольного мероприятия был направлен директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО 21.10.2020 года для ознакомления и подписания, 29.10.2020 года поступили возражения. Заключением КСП НГО от 02.11.2020 года возражения были отклонены.

В отношении директора МБОУ «СОШ №4» А.В. Ушаковой 03.11.2020 года был составлен административный протокол по ст. 15.14. КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств».

9. Выводы:

1. Бюджетные средства на проведение текущего и капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа направлены в соответствии с действующим законодательством.

2. Выбор муниципальных образовательных учреждений, в которых проводился капитальный и текущий ремонт в 2019 году был произведен на основании предписаний Роспотребнадзора и для приведения состояния учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Из 8 изготовленных и оплаченных в 2019 году проектов капитального ремонта образовательных учреждений, только 4 проекта реализованы в 2019 году.

4. В результате выборочной проверки выполнения требований законодательства в сфере закупок выявлены нарушения в МБОУ «СОШ № 4»:

- п.6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ;

- п. 5.6 постановления администрации Находкинского городского округа от 12.02.2019 № 252 «О мерах по реализации решения Думы Находкинского городского округа от 12.12.2018 № 309-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

5. Установлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 141 034,87 рубля в МБОУ «СОШ № 4».

6. В ходе выездных проверок выполнения текущего и капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа (выборочно) недостатков не выявлено.

7. Использование бюджетных средств на проведение капитального и текущего ремонта в целом можно признать эффективным. При этом, эффективность расходования средств бюджета на изготовление проектов на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений не достигнута в полном объеме.

10. Предложения (рекомендации):

10.1. Директору МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО

- ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с результатами проведенного контрольного мероприятия с целью недопущения в дальнейшем выявленных нарушений.

- усилить контроль за исполнением принятых обязательств подведомственными муниципальными учреждениями

10.2. Директору МБОУ «СОШ № 4» в дальнейшем не допускать нарушений при исполнении договорных обязательств.

Председатель
Контрольно-счетной палаты НГО

Руководитель контрольного мероприятия:
Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО

Р.Р. Махмудов

А.С. Пашкова