



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

---

---

692900 Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т,14  
тел.(4236) 69-92-89, 69-21-48, 69-20-61  
E-mail: ksp@ksp-nakhodka.ru

**ОТЧЕТ**

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы»

28 июля 2020 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** п. 10 разд. II плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2020 год, распоряжение председателя КСП НГО от 20.05.2020 № 18-р о начале проверки, распоряжение председателя КСП НГО от 15.06.2020 № 25-р о приостановлении контрольного мероприятия, распоряжение председателя КСП НГО от 13.07.2020 № 27-р о возобновлении контрольного мероприятия.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа.

**3. Проверяемый период деятельности:** 2019 год.

**4. Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Находкинского городского округа (отдел по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа);
- муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа;

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа (далее - МБОУ СОШ № 20);

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа (далее - МБОУ СОШ № 26).

## **5. Цели контрольного мероприятия:**

**5.1. Цель1.** Определить обоснованность направления бюджетных средств на установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы»

**5.2.Цель2.** Оценить законность, эффективность использования бюджетных средств субсидий и средств бюджета Находкинского городского округа на установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа.

**6. Срок проверки:** с 20 мая по 09 июня 2020г, с 13 июля по 24 июля 2020г.

**7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа проведена как мероприятие муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа, МП).

По цели 1.

Решением Думы Находкинского городского округа от 29.05.2019 № 400-НПА финансирование мероприятия муниципальной программы «Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа» внесено в бюджет НГО с плановыми назначениями в сумме 34 632,68 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 22 632,68 тыс. рублей, краевой бюджет – 12 000,00 тыс. рублей.

Критериями отбора муниципальных образований для получения субсидий на создание универсальных спортивных площадок являются:

- наличие соглашения о сотрудничестве, заключенного между департаментом физической культуры и спорта Приморского края и органом местного самоуправления муниципального образования в 2014 – 2018 годах, в части поставки оборудования для возведения универсальной спортивной площадки;

- наличие земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальным учреждением (предприятием), для возведения на нем универсальной спортивной площадки.

В рамках муниципальной программы было установлено две универсальные спортивные площадки на территориях, прилегающих к МБОУ СОШ № 20 по адресу:

п. Врангель, Восточный пр., 7 и МБОУ СОШ № 26 по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 17.

Данные земельные участки находятся в муниципальной собственности Находкинского городского округа и переданы в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным бюджетным учреждениям.

МБОУ СОШ № 26 и МБОУ СОШ № 20 расположены в отдаленных микрорайонах городского округа (Врангель и Ливадия), земельные участки числятся в реестре муниципальной собственности и переданы общеобразовательным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, территория школ огорожена и находится под охраной, универсальные спортивные площадки около МБОУ СОШ № 26 и МБОУ СОШ № 20 были установлены в соответствии с вышеперечисленными критериями.

По цели 2:

Для выполнения работ по установке универсальной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №20 НГО был заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 года № 01203000102190001970001 на сумму 18 469,904 тыс. рублей (далее – МК).

Работы были выполнены 31.10.2019 года, что на 39 дней позже, чем предусмотрено условиями муниципального контракта.

Претензионная работа МБОУ СОШ № 20, как заказчика, по исполнению МК не велась.

На выполнение работ по капитальному ремонту, благоустройству спортивной площадки общефизической подготовки на территории МБОУ СОШ № 26 НГО был заключен муниципальный контракт от 02.08.2019 года № 01203000102190002100001 на сумму 15 110,650 тыс. рублей.

Работы были выполнены на 37 дней позже, чем предусмотрено условиями муниципального контракта.

Претензионная работа МБОУ СОШ № 26, как заказчика, по исполнению МК не велась.

В рамках контрольного мероприятия для проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств субсидий и средств бюджета Находкинского городского округа на установку универсальных спортивных площадок были осуществлены выезды совместно с представителями отдела физической культуры и спорта администрации Находкинского городского округа.

В результате выездных проверок были выявлены недостатки, отраженные в актах осмотра и подлежащие устранению в течении гарантийного срока действия муниципального контракта.

## **8. Выводы:**

1. Бюджетные средства на установку универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы» направлены в соответствии с

действующим законодательством и порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета.

2. Земельные участки, выбранные для установки универсальных спортивных площадок, соответствуют критериям отбора.

3. В результате проверки выполнения требований законодательства в сфере закупок (Закона № 44-ФЗ) выявлено:

- работы по установке универсальных спортивных площадок выполнены с нарушением сроков муниципальных контрактов,

- заказчиками МБОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 26 не проводилась претензионная работа по требованию о взыскании неустойки с подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

4. В ходе выездной проверки были выявлены недостатки, которые подлежат устранению в течении гарантийного срока.

5. Бюджетные средства, выделенные на установку спортивных площадок израсходованы в полном объеме на цели, предусмотренные муниципальной программой.

6. В целом, использование бюджетных средств на установку универсальных спортивных площадок можно признать эффективным.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 16.07.2020 года, который направлен для ознакомления и подписания врио главы Находкинского городского округа. Возражения или замечания на результаты контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты не поступали.

#### **9. Предложения (рекомендации):**

1. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения (недостатки).

2. Предоставить в Контрольно-счетную палату НГО план по устранению выявленных нарушений (недостатков) до **27.08.2020** года.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Находкинского городского округа

Р.Р. Махмудов

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
Находкинского городского округа

А.С. Пашкова