

# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

---

## О Т Ч Е Т

### по результатам контрольного мероприятия

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы».

«26» апреля 2021 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия** п. 3 разд. II плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2021 год, поручение зам. председателя КСП НГО от 03.03.2021 № 6; распоряжение председателя КСП НГО от 16.03.2021 № 8-р.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** бюджетные средства, выделенные в 2020 году на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы».

**3. Проверяемый период деятельности:** 2020 год.

**4. Объекты контрольного мероприятия:**

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа (далее – МКУ «ЦБ МУК» НГО).

- муниципальные бюджетные учреждения культуры Находкинского городского округа.

**5. Цели контрольного мероприятия:**

5.1. Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы» по укреплению материально-технической базы (далее – МТБ) муниципальных учреждений культуры.

5.2. Цель 2. Оценить законность и эффективность использования бюджетных средств Находкинского городского округа на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

**6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:** с 05 марта 2021 по 21 апреля 2021 года.

**7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации НГО от 13.08.2018 № 1442 (далее – муниципальная программа, МП). В течение 2020 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Находкинского городского округа от 19.10.2020 № 1103 и от 20.04.2020 № 557.

**Цель 1.** Для укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры осуществлялись расходы на приобретение оборудования и музыкальных инструментов, проведение капитальных ремонтов, осуществление поддержки творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, осуществление строительства, реконструкции, ремонта объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования, проведение капитальных ремонтов и реконструкции детских школ искусств по видам искусств. На эти цели было израсходовано 42 565,58 тыс. рублей, в том числе с федерального бюджета – 4 676,00 тыс. рублей, с краевого бюджета – 28 423,75 тыс. рублей, с бюджета Находкинского городского округа - 9 465,83 тыс. рублей. Было охвачено 14 учреждений культуры из 16 действующих на территории НГО, что составляет 87,8%.

Основная доля средств была направлена на осуществление строительства, реконструкции и проведение проектно-изыскательских работ – 64,93% на сумму 27 638,02 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 26 256,12 тыс. рублей (95%), из местного бюджета - 1 381,90 тыс. рублей (5%); на проведение капитальных ремонтов направлено 12,29% средств на сумму 5 235,69 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 519,98 тыс. рублей (9,94%), из краевого бюджета - 70,91 тыс. рублей (1,36%), из местного бюджета - 4 644,81 тыс. рублей (88,72%).

Анализ плановых и фактических показателей по проведенным видам работ, услуг представлен в таблице.

Таблица

Вид работ по мероприятию МП	Количественные показатели реализации МП кол-во учреждений		Финансирование мероприятий тыс. рублей.	
	план	факт	план	факт
Приобретение оборудования и музыкальных инструментов	5	5	М.б. 3 328,78	М.б. 3 328,78
Проведение капитальных ремонтов	12	12	М.б. – 4641,34	М.б. 4 641,08

Осуществление поддержки творческой деятельности муниципальных театров	1	1	Всего: 4 752,56	Всего: 4 752,56
			Ф.б. -4 156,00	Ф.б.- 4 156,00
			Кр.б.-566,73	Кр.б.- 566,73
			М.б.- 29,83	М.б.- 29,83
Осуществление строительства, реконструкции, ремонта объектов культуры	5	5	Всего:27 638,02	Всего:27 638,02
			Кр.б. -26 256,12	Кр.б.- 26 256,13
			М.б. – 1 381,90	М.б. -1381,89
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря	2	2	Всего: 1 610,53	Всего: 1 610,53
			Кр.б. -1 530,00	Кр.б. -1530,00
			М.б. -80,53	М.б. -80,53
Проведение капитальных ремонтов и реконструкции детских школ искусств по видам	1	1	Всего:707,47	Всего: 594,62
			Ф. б. -618,68	Ф.б. 519,98
			Кр.б. -84,33	Кр.б.-70,91
			М.б. -4,46	М.б.- 3,73
<b>ВСЕГО:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>Всего: 42 678,70</b>	<b>Всего: 42 565,58</b>
			<b>Ф.б.4 774,68</b>	<b>Ф.б. 4 675,98</b>
			<b>Кр.б.- 28 437,18</b>	<b>Кр.б.- 28423,76</b>
			<b>М.б.- 9 466,84</b>	<b>М.б.- 9465,84</b>

**Цель 2.** Оценить законность и эффективность использования бюджетных средств Находкинского городского округа на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В 2020 году было проведено 10 аукционов в электронной форме. Экономия в результате проведения аукционов составила 9 387,27 тыс. рублей.

При проверке документов муниципальных учреждений культуры на предмет выполнения требований законодательства в сфере закупок Контрольно-счетной палатой НГО выявлены нарушения (недостатки) в следующих учреждениях.

**МБУК «Театр кукол г. Находка»:** В рамках реализации мероприятия по «поддержке творческой деятельности муниципальных театров» было заключено 7 авторских договоров на сумму 624,88 тыс. рублей. При проверке авторских договоров установлено, что в цену договора не включены взносы в Пенсионный фонд РФ и Фонд медицинского страхования РФ, которые были перечислены за оказанные услуг по этим договорам.

**МБУК «Центральная библиотечная система» НГО** на оказание услуг по выполнению проектных работ для проведения капитального ремонта здания по ул. Сенявина, д.14 был заключен муниципальный контракт № 8 от 28.01.2020 года с МУП «Информационно-кадастровый центр» города Находка. По условиям контракта оплата работ производилась двумя платежами: 30% до начала оказания услуги и 70% по факту выполнения. Платежным поручением от 18.02.2020 года был произведен авансовый платеж в сумме 178,01 тыс. рублей. Срок



предоставления услуг по контракту – 28.05.2020 года. Услуги по контракту оказаны не были. МБУК «ЦБС» НГО обращалось в МУП «ИКЦ» г. Находка 09.11.2020 №162/1 о расторжении контракта и погашении задолженности по авансовому платежу. Постановлением администрации НГО принято постановление от 27.08.2020 № 944 о ликвидации МУП «ИКЦ» г. Находка. 09.11.2020 года заключено соглашение между МБУК «ЦБС» НГО и МУП «ИКЦ» г. Находка о расторжении контракта № 8 от 28.01.2020 года. 08.12.2020 года председателем ликвидационной комиссии МУП «ИКЦ» г. Находка направлено соглашение в адрес кредитора - МБУК «ЦБС» НГО, что задолженность включена в реестр требований кредиторов МУП «ИКЦ».

**МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина»:** для выполнения капитального ремонта помещений 1-го и 2-го этажей здания был заключен муниципальный контракт путем проведения электронного аукциона. Контракт был заключен с ООО «Элитстрой». Экономия в результате аукциона составила 704,97 тыс. рублей.

В ходе проверки документации по муниципальному контракту установлено, что согласно пункту 3.2 контракта срок исполнения работ в течении 90 дней с 30.04.2020 года. В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение от 24.07.2020 № 1, которым продлевался срок исполнения работ до 31.08.2020 года. Акт о приемке выполненных работ составлен 19.11.2020, подписан 25.11.2020 года. Таким образом, нарушены сроки выполнения работ. Просрочка составила 86 календарных дней. Штрафные санкции в соответствии с 7.7 контракта составили 45,85 тыс. рублей. Однако, МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» претензионная работа не проведена.

В рамках контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты были осуществлены выезды в следующие учреждения культуры МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина», МАУК «Дом Молодежи» НГО, МБУК «Центр культуры» НГО, МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», библиотечный комплекс «Зеленый мир», МБУК «Театр кукол г. Находка».

В результате осмотров установлено, что все приобретенное оборудование и художественный инвентарь имеется в наличии.

В результате осмотров выполненных работ по капитальному ремонту в двух учреждениях выявлены недостатки.

**МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина»** на фасаде здания с правой стороны имеется отслоение штукатурки, на отмостке с левой стороны здания частично разрушен бетон, с правой стороны здания обнаружен строительный мусор, в нарушение муниципальных контрактов на проведение капитальных ремонтов.

Согласно муниципальным контрактам подрядчик обязуется обеспечивать в процессе работ в счет контрактной цены систематическую уборку объекта от

строительного мусора с его последующим вывозом и утилизацией на специализированных полигонах (п. 4.3.5. контрактов).

Музыкальное оборудование, приобретенное по договорам № 250-12/20 от 23.12.2020 и № 209-12/20 от 25.12.2020 года, в настоящее время не используется и находится в коробках.

В МБУК «Центр культуры» НГО отремонтированная туалетная комната на 2 этаже не эксплуатируется в связи с отсутствием перегородок между унитазами, на некоторых дверных проемах холла 2-го этажа отсутствует облицовка откосов. На фасаде здания на окне 2-го этажа с левой стороны здания отслоилась штукатурка.

В рамках Основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы» (мероприятие «Проведение капитальных ремонтов») в 2020 году заключались договоры на изготовление проектно-сметной документации на сумму 4 253,35 тыс. рублей, что составило 10,0 % общей суммы, израсходованных бюджетных средств на «Укрепление материально-технической базы». На момент проведения проверки проекты не реализованы. На 2021 год субсидии из краевого бюджета на данные мероприятия не выделены.

Согласно информации, предоставленной МКУ «ЦБМУК» НГО от 24.03.2021 № 56, документы повторно будут сданы в министерство культуры и архивного дела Приморского края для получения субсидии в 2022 году.

8. Акт по результатам контрольного мероприятия подписан и. о. директора МКУ «ЦБ МУ» НГО 19.04.2021 года без возражений.

#### **9. Выводы:**

1. Бюджетные средства на укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» направлены в соответствии с действующим законодательством и порядком предоставления субсидий из вышестоящих бюджетов.

2. В результате анализа расходования бюджетных средств по мероприятию МП установлено, что основная доля расходов направлена на осуществление строительства, реконструкции и проведение проектно-изыскательских работ – 64,93% на сумму 27 638,02 тыс. рублей.

3. Выбор учреждений по приобретению оборудования, музыкальных инструментов и проведения капитальных ремонтов обосновывался необходимостью улучшения качества предоставляемых услуг учреждениями культуры, создания условий для дальнейшего развития сферы культуры и искусства.

4. В результате проверки выполнения требований законодательства в сфере закупок выявлены нарушения в МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» ст.34, 94,96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. В ходе выездных проверок выполнения программного мероприятия в муниципальных учреждениях культуры Находкинского городского округа (выборочно) выявлены недостатки в двух учреждениях, подлежащие устранению.

6. Бюджетные средства, направленные в 2020 году на укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы» использованы по назначению и в соответствии с действующим законодательством.

7. Эффективность использования бюджетных средств на проведение программного мероприятия в муниципальных учреждениях культуры Находкинского городского округа можно признать удовлетворительной. Вместе с тем, не реализованы на момент окончания контрольного мероприятия работы по изготовленным проектам на сумму 4 253,35 тыс. рублей, что составляет 10,0% общей суммы, израсходованных бюджетных средств на Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы».

#### **10. Предложения (рекомендации):**

10.1. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «ЦБ МУК» НГО ознакомить руководителей подведомственных муниципальных учреждений с результатами проведенного контрольного мероприятия.

10.2. Директору МКУ «ЦБ МУК» НГО усилить контроль за исполнением принятых обязательств подведомственными муниципальными учреждениями.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты НГО

Аудитор Контрольно-счетной палаты НГО



Р.Р. Махмудов

А.С. Пашкова